

大连市专项债券项目支出绩效评价表

(2023年度)

项目名称		大连英歌石科学城项目（一期首开区）					
项目主管部门		大连高新技术产业园区					
项目实施单位（盖章）		大连英歌石科技产业发展有限公司					
2023年专项债券额度（万元）		326151					
年度总体目标		年度目标		实际完成情况			
		两批共39万平方米实验室项目开工率100%，其中辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室主体结构、二次结构、外立面、装饰装修、机电设备安装完成，其他不受动迁影响实验室主体结构、外立面施工完成。市政道路管网及土石方工程开工建设。		两批共39万平方米实验室项目开工率100%，辽宁滨海实验室、辽宁黄海实验室主体结构、二次结构、外立面、装饰装修、机电设备安装完成，其他不受动迁影响实验室主体结构、外立面施工完成。市政道路管网及土石方工程因征林、征地未完成，无法办理选址意见书及工程规划许可证，园区住建部门无法受理初步设计评审，招标备案工作相应延后，至2024年3月完成招标，4月开工建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）	数量指标	辽宁滨海实验室主体结构、二次结构、外立面施工	100%	100%	3	3	
		辽宁滨海实验室机电设备、装饰装修施工	100%	100%	3	3	
		辽宁黄海实验室主体结构、二次结构、外立面施工	100%	100%	3	3	
		辽宁黄海实验室机电设备、装饰装修施工	100%	100%	3	3	
		大连凌水湾实验室主体结构、二次结构施工	100%	100%	3	3	
		大连凌水湾实验室外立面、公共区装饰装修施工	100%	100%	3	3	
		氢能与多能融合实验室主体结构、二次结构、外立面施工	100%	100%	3	3	
		海岸和近海工程国家重点实验室主体结构、二次结构、外立面施工	100%	100%	3	3	
		公共分析测试中心主体结构、二次结构、外立面施工	100%	100%	3	3	
		市政基础设施道路土石方施工	60%	0%	3	0	市政道路管网及土石方工程因征林、征地未完成，无法办理选址意见书及工程规划许可证，园区住建部门无法受理初步设计评审，招标备案工作相应延后，至2024年3月完成招标，4月开工建设。
	质量指标	符合设计及规范标准要求	≥95%	≥95%	5	5	
		设计变更率	≤10%	≤10%	5	5	
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%	≥95%	5	5	
项目按计划完工率		≥90%	≥90%	5	5		
效益指标（40分）	经济效益指标	项目完成投资计划	100%	100%	10	7	受动迁、征林、征地工作制约，部分工程进展缓慢或无法开工。
	社会效益指标	新增就业率	≥70%	≥70%	15	15	
	环境效益指标	周边环境危害率	降低	降低	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民及企业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
得分合计					100	94	
综合评分等级					优		
备注：90分（含）以上的为“优”、80分（含）至90分的为“良”、60分（含）至80分的为“中”、60分以下的为“差”。							